


Rapport d'intervention

Contexte

Donneur d'ordre	EUGENE GAURIAU & FILS
Contact Roofnow	Hugo Tassou – hugo@roofnow.fr – 06 80 81 32 06
Date d'intervention	14/03/2026
Adresse d'intervention	4 Avenue Alphand 75116 Paris
Ordre de service	BDCE26449
Objet de l'ordre	Contrat annuel de maintenance — Passage n°1

Bâtiment



Détails de l'intervention

1. Intervention réalisée

Nous sommes intervenus dans le cadre du contrat annuel de maintenance des chéneaux de l'immeuble situé au 4 Avenue Alphand, 75116 Paris. Cette intervention correspond au premier des deux passages annuels prévus au contrat.

L'accès aux chéneaux, situés dans les brisis, a été réalisé par cordiste depuis la toiture, avec mise en place d'un dispositif de sécurité adapté (cordes, points d'ancrage, EPI).


2. Chéneaux côté cour

2.1 Avant nettoyage

Les chéneaux côté cour présentaient un encrassement notable : accumulation de mousses, dépôts de sédiments et résidus divers gênant l'écoulement des eaux pluviales.



2.2 Après nettoyage




3. Chéneaux côté rue

Les chéneaux côté rue étaient propres et ne nécessitaient pas d'intervention. Aucun encrassement ni obstruction constaté.



4. Gouttière bâtiment cour

La gouttière du bâtiment sur cour a été inspectée visuellement. Elle était propre et en bon état de fonctionnement. Aucun encrassement ni obstruction constaté.



5. Etat général de la toiture

Une inspection visuelle de la toiture a été réalisée depuis le toit. Aucun désordre n'a été constaté sur les éléments inspectés (couverture, cheminées, rives, solins). L'ensemble est en bon état apparent à la date d'intervention.

6. Prochain passage

L'entretien contractuel a été réalisé conformément au contrat de maintenance. Le prochain passage est prévu à l'automne 2026.